

菏泽市人民政府 2018年经济社会发展责任目标前三季度工作进展情况一览表

序号	市政府领导	协管责任人	责任目标内容	完成时限	前三季度工作进展情况	是否完成计划进度	责任单位	责任人
126	王忠想	李建刚	按照特色小镇建设理念,持续推进菏泽航空制造小镇、牡丹小镇、鄄城水浒旅游小镇、单县长寿食品小镇等30个特色小镇发展示范区	年底	各县区特色小镇申报工作已结束,新申报12个特色小镇、产业发展示范区,目前专家评审已完成,已报市政府审批,共累计创建特色小镇30个	是	市住建局	吴修印
127	王忠想	李建刚	开展物业管理服务规范年活动	年底	以县区为单位开展服务规范化工作检查,对不达标的企业督促整改	是	市住建局	吴修印
128	王忠想	李建刚	大力发展绿色建筑和装配式建筑	年底	全市新开工绿色建筑167.53万平方米、新开工装配式建筑69.62万平方米	是	市住建局	吴修印
129	王忠想	李建刚	建成海绵城市10平方公里	年底	建成海绵城市15.1平方公里	是	市住建局	吴修印
130	王忠想	李建刚	铺设综合管廊8公里	年底	建成综合管廊5.63公里	是	市住建局	吴修印
131	王忠想	李建刚	改造牡丹路黄河路至仓南路段	年底	黄河路至中华路段西侧慢车道、人行道已完成,正在进行快车道沥青上面层和东侧慢车道、人行道基础施工;中华路至满江路段正在进行两侧各类管网和刘庙雨水涵施工	是	市住建局 牡丹区政府 开发区管委会	吴修印 张泽中 陈建军
132	王忠想	李建刚	改造满江路牡丹路至京九铁路	年底	牡丹路至人民路段快车道沥青下面层施工已完成,两侧地下管网与人行道已完成,人民路至京九铁路段因桩基南延、庄庄桥、满江路上穿京九铁路工程设计方案未确定,暂未施工	是	市住建局 开发区管委会	吴修印 陈建军
133	王忠想	李建刚	改造长城路赵王河至京九铁路	6月底	已完成	是	市住建局	吴修印
134	王忠想	李建刚	完成长城路东延跨思源河桥梁工程	6月底	已完成	是	市住建局	吴修印
135	王忠想	李建刚	启动满江路(原仓南路)下穿京九铁路桥梁工程	年底	设计方案已定,正在做施工图设计	是	市公路局	姜守民
136	高荣国	赵汉松	争创国家生态园林城市	年底	因我市不是国家节水城市,争创国家生态园林城市不符合标准	暂缓实施	市城管局	王桂荣
137	高荣国	赵汉松	开展城区市容环境综合整治	年底	根据十项治理要求,各大队对辖区各个路段进行综合治理,全面治理店外经营、占道经营、乱贴乱画、乱停乱放等市容市貌,逐条路段治理,规范店外经营9630余处;取缔占道流动摊点3160余处;拆违规广告约1116块,拆除楼体字牌108余处,楼顶三面翻6处,大型立柱广告34处,拆除面积约44868平方米。取缔46家洗车点,规范了洗车业经营行为	是	市城管局	王桂荣
138	王忠想 高荣国	李建刚 赵汉松	加大“两违”建设打击力度	年底	三区摸排存量违法建设共计29.6713万㎡,截至目前已拆除存量违法建设24.7602万㎡,拆除新增违法建设17.9149万㎡。三区共查处整改违法用地96宗,面积348.89亩(耕地307.87亩)	是	市城管局 市国土局	王桂荣 胡秋畅
139	高荣国	赵汉松	全面完成省下达的“双替代”任务	10月底	今年我市计划完成气代煤代煤工程7万户,现已开工57616户,完工830户	是	市城管局	王桂荣
140	高荣国	赵汉松	探索运用大数据、云计算加快推进智慧城管、智慧环卫建设	9月底	已按照时间节点完成智慧城管建设,正在试运行	是	市城管局	王桂荣
141	高荣国	赵汉松	新建改造市区污水管网138公里,实现污水管网全覆盖	9月底	市区15条道路30.5公里建设任务已全部开工,已完成13条道路,共计29.31公里污水管网改造,完成率96%。牡丹区26条道路53.16公里建设任务已全部开工,已完成13条道路,共计42.57公里污水管网改造,完成率80%。开发区15条道路34.55公里建设任务已全部开工,现已完成12条道路,共计34.08公里污水管网改造,完成率98%。高新区6条道路24.14公里建设任务已全部开工,现已完成4条道路,共计23公里污水管网改造,完成率95%	否	市城管局 市规划局 牡丹区政府 开发区管委会 高新区管委会	王桂荣 尹茂林 张泽中 陈建军 郭保存
142	高荣国	赵汉松	铺设燃气管网15公里	6月底	现已完成了16000余米,已完成任务目标	是	市城管局	王桂荣
143	高荣国	赵汉松	铺设供热管网12公里	6月底	现已完成了18000余米,已完成任务目标	是	市城管局	王桂荣
144	高荣国	赵汉松	新建改造市区公厕20座	6月底	牡丹区10座、开发区7座、高新区3座,已全部完成建设	是	市城管局 牡丹区政府 开发区管委会 高新区管委会	王桂荣 张泽中 陈建军 郭保存
145	高荣国	赵汉松	在市区牡丹路、黄河路各建一座人行天桥	6月底	两座天桥已完成规划设计和选址定点及公示,完成两座天桥建设施工方案。黄河路五完小天桥地质勘探、施工现场清理已完成。目前,两座天桥正在打桩	否	市城管局 牡丹区政府	王桂荣 张泽中
146	高荣国	赵汉松	开工建设贵阳路中华路至延河路段	6月底	贵阳路(中华路-金沙江路)已完成工程建设;贵阳路(金沙江路-东方红西街)因未拆迁、清障,无法开工建设,待拆迁、清障完毕后,实施工程建设	否	市城管局 牡丹区政府	王桂荣 张泽中
147	高荣国	赵汉松	完成老城区污水泵站提升改造工程	9月底	牡丹路泵站和成阳路泵站污水泵已更换完毕,南关站改造完毕	是	市城管局	王桂荣
148	高荣国	赵汉松	启动第三污水处理厂中水回用工程	9月底	中水回用工程已完工,实现了第三污水处理厂尾水进城,增加了河道水动力,改善了河道水质	是	市城管局 牡丹区政府 高新区管委会	王桂荣 张泽中 郭保存
149	高荣国	赵汉松	实施菏泽市污泥集中处理处置工程	9月底	改为政府购买服务方式,由华润电厂实施污泥处置	是	市城管局 牡丹区政府 开发区管委会 高新区管委会	王桂荣 张泽中 陈建军 郭保存
150	王忠想	李建刚	开通市区到定陶及各县的城际公交	6月底	6月17日,市区至各县区城际公交全部通车	是	市交通局	程传政
151	王忠想	李建刚	实施农村公路提升工程,加快“四好农村公路”建设	年底	加强调度和督导“四好农村公路”建设,每月到各县区进行实地现场督导,重点督导“四好农村公路”的路网提档升级工程、自然村庄通达工程、路面状况改善工程和运输服务提升工程,抽查不少于20%的比例且不少于50公里,大大促进了工程建设进度。截至目前,全市农村公路新建项目已经完工4009.1公里,客运站完工756个	是	市交通局	程传政
152	王忠想	李建刚	新建农村公路2000公里	年底	全市农村公路新建项目完工4009.1公里,已经超额完成年度任务目标	是	市交通局	程传政
153	王忠想	李建刚	加快枣菏高速菏泽段工程建设	年底	路基土石方完成61%;桩基工程完成91%;涵洞工程完成86%	是	市交通局	程传政
154	王忠想	李建刚	加快日兰高速巨野至菏泽段工程建设	年底	用地预审已取得自然资源部批复;社稳评估已完成;项目工程可行性研究报告批复;文物、环评、地震、地灾、水土保持、防洪评价等专项已完成;环境影响评价已完成专家评审;施工图设计已完成	是	市交通局	程传政
155	王忠想	李建刚	加快新万福河等航道建设	年底	菏泽段航道完成土方工程52%;济宁段桥梁工程、通航网等工程完成形象进度40%,航道完成土方工程26%	是	市交通局	程传政
156	王忠想	李建刚	加快定陶、成武、巨野等港区建设	年底	成武港区施工图设计已完成并批复;巨野、定陶港区进行前期工作	是	市交通局 定陶区政府 成武县政府 巨野县政府	程传政 朱中华 黄福常 王东
157	王忠想	李建刚	新增新能源公交车100辆	6月底	车辆已全部到位并投入运营	是	市交通局	程传政
158	曹升灵		PM2.5、PM10等各项指标持续改善,优良天数比例持续增加	年底	PM2.5同比改善23.81%、PM10同比改善10.26%,优良天数同比增加13天	是	市环保局	张善甲
159	曹升灵		加大水污染治理,确保三条主要出境河流断面水质稳定达标	年底	洙赵新河于楼断面、新万福河于楼断面、东岳河徐寨断面均达到地表水四类水质标准,优于国家、省年度水质控制目标	是	市环保局	张善甲
160	曹升灵		持续推进“散乱污”企业治理	年底	对2017年已完成取缔整改“散乱污”企业开展“回头看”,没有发现死灰复燃现象。通过排查,新发现“散乱污”企业10家,已全部完成清理取缔	是	市环保局	张善甲

序号	市政府领导	协管责任人	责任目标内容	完成时限	前三季度工作进展情况	是否完成计划进度	责任单位	责任人
161	曹升灵		健全生态补偿机制,探索建立生态环境损害赔偿制度	年底	按照《菏泽市环境空气质量生态补偿办法》(荷政办发〔2018〕25号)、《菏泽市水环境质量生态补偿办法(试行)》(荷生建发〔2017〕7号),每月对各县区继续实施生态补偿。为遏制氮氧化物恶化趋势,9月份开始,对各县区实施氮氧化物生态补偿	是	市环保局	张善甲
162	曹升灵		全面推行环保机构监测监察执法垂直管理制度	年底	在充分征求环保垂直改革领导小组成员单位意见的基础上,形成《菏泽市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》(草稿),省环保厅2018年2月原则通过,待编制部门审核;目前我市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作按照省环保厅及省、市编制部门意见,与党和国家机构改革统筹考虑、同步进行	是	市环保局	张善甲
163	曹升灵		加强环保网格化监管体系建设	年底	各县区对已招聘的环保专职网格员,组织开展了环保专职网格员业务培训。菏泽市“环保智慧平台”计划将于10月底建成,根据“环保智慧平台”建设进度,目前正在制定环保专职网格员日常工作程序,“环保智慧平台”建成后,将及时组织开展专职网格员环保智慧平台业务培训,促进专职网格员“线上受理、线下办理、及时上报”工作模式正常运行	是	市环保局	张善甲
164	曹升灵		加强环保智慧化监管平台建设	年底	市级指挥中心机房、外围强电、防雷施工装修已完成,室内装修总体进度完成35%,县区室内装修总体进度完成40%;服务器及机柜正在安装调试中,其余硬件正在配货;软件平台建设整体完成进度75%	否	市环保局	张善甲
165	曹升灵		实施洙水河湿地建设	年底	清淤2万立方米,中间水池水位下降6米,回填土方5000方,西边水池打坝完成50%,完成测量放线、施工材料及人员的进场,正在施工中	是	市环保局 市规划局 开发区管委会 定陶区政府	张善甲 尹茂林 陈建军 朱中华
166	王忠想	李建刚	实施体育公园建设工程	年底	完成与发改委、规划局、土管局、城管局等有关部门首次对接;设计部门正逐步完成项目深化设计;已完成项目可行性研究报告上报发改委;用地拆迁已接近尾声	是	市体育局	李永辉
167	王忠想	李建刚	完成东关体育场改造升级	年底	施工队正在施工,地面抬升、土方平整基本完成	是	市体育局	李永辉
168	王忠想	李建刚	新建改造国道省道一级公路280公里	年底	7个国道项目已完成路面、大中桥施工、监理招标;路基、小桥涵工程完成100%;完成路面、大中桥2018年省投资80%	是	市公路局	姜守民
169	王忠想	李建刚	加快德上高速巨野至单县扩建工程建设	年底	路基工程完成年计划的68%,桥梁工程完成年计划的72%	是	市公路局	姜守民
170	王忠想	李建刚	加快阳新高速菏泽段工程建设	年底	山东河南两省交通运输部已签订濮阳和商丘省界接点协议;工可报告已完成,省交通运输部已出具行业审查意见;完成了规划选址等前期要件批复或备案,获得下穿日兰高速及鲁南高铁意见函;用地预审报告已上报省国土厅待批复;通过公开招标方式已确定投资人为中国中铁股份有限公司,中标通知书已发放	是	市公路局	姜守民
171	王忠想	李建刚	实施人民路北延连接国花大道工程	年底	完成路基工程50%、管桩工程30%;完成七里河桥下部工程30%,因工程尚有部分土地未报批,影响了整体工程进度	否	市公路局 牡丹区政府	姜守民 张泽中
172	王忠想	李建刚	实施人民路与南外环互通立交桥工程	年底	完成F、E匝道桩基工程,路基土方40%	是	市公路局 开发区管委会	姜守民 陈建军
173	王忠想	李建刚	开工建设大学路郭楼东路至水库西二路段	10月底	完成路基工程65%,路面工程40%,管桩工程40%。太原路至大学路段基本完工,正准备实施道路两侧绿化工程	是	市住建局 市公路局 牡丹区政府	吴修印 姜守民 张泽中
174	王忠想	李建刚	开工建设太原路大学路至北外环路段	10月底	前完成路基工程50%,路面工程30%,管桩工程30%。南段快车道正在建设,北段涉及曹州古韵项目拆迁,暂未施工	否	市公路局 牡丹区政府	姜守民 张泽中
175	王忠想	李建刚	开工建设解放街黄河路至北外环路段	10月底	完成路基工程50%;路面工程30%,管桩工程30%。体育公园项目已启动征收拆迁,尚有部分住户影响道路建设,牡丹区计划一周内完成	是	市公路局 牡丹区政府	姜守民 张泽中
176	王忠想	李建刚	开工建设水库西二路段大学路至中华路段	10月底	完成路基工程100%,路面工程95%,管桩工程100%	是	市公路局 高新区管委会	姜守民 郭保存
177	王忠想	李建刚	开工建设闽江路人民路至牡丹路段	10月底	完成路基工程80%、路面工程80%,管桩工程80%	是	市公路局 开发区管委会	姜守民 陈建军
178	王忠想	李建刚	改造黄河路昆明路至广州路段	6月底	已完工	是	市公路局 牡丹区政府 开发区管委会 高新区管委会	姜守民 张泽中 陈建军 郭保存
179	王忠想	李建刚	改造人民路大屯立交至定陶区界段	6月底	已完工	是	市公路局 开发区管委会	姜守民 陈建军
180	王忠想	李建刚	实施北外环路人民路至广州路段配套工程	6月底	已完工	是	市公路局 牡丹区政府 开发区管委会	姜守民 张泽中 陈建军
181	王忠想	李建刚	改造南外环路G240至人民路段	年底	已完成路基工程100%、路面基层100%、路面面层80%、路面下面层64%,中桥下部工程已全部完成	是	市公路局 牡丹区政府 开发区管委会	姜守民 张泽中 陈建军
182	王忠想	李建刚	完成南外环路万福河桥梁工程	年底	完成桩基工程	是	市公路局 开发区管委会	姜守民 陈建军
183	王忠想	李建刚	打通42条断头路	年底	部分道路因拆迁未完成,尚未实施道路工程建设;3条断头路由于规划调整取消未开工建设	否	市城开办	李建刚
184	王忠想	李建刚	完成市区道路52个路口的集化改造	年底	按9月底工程进度节点,完成的有27个集化路口;未完成的有21个集化路口,其中12个正在建设(完成进度计划40%-90%的集化路口),9个集化路口因道路红线范围内的房屋未拆迁和跨环境河桥梁施工,未开工建设。4个集化路口由于规划设计调整未开工建设	是	市城开办	李建刚
185	王忠想	李建刚	改造句阳路北外环路至北大堤段	年底	拆迁顺利逐段进行;围挡延伸80米,雨污水管网铺设完成,雨水井建设完成,完成已开工段80%的砌石。目前正在排除两侧积水,本月内即可开展破除旧路面、集化路口等施工作业	是	牡丹区政府	张泽中
186	王忠想	李建刚	改造湘江路长沙路至上海路段	年底	雨污水管网建设完成,路面工程完成	是	开发区管委会	陈建军
187	王忠想	李建刚	改造济南路钱棚路至闽江路段	年底	雨污水管网建设完成,路面工程完成	是	开发区管委会	陈建军
188	王忠想	李建刚	改造钱棚路长沙路至上海路段	年底	雨污水管网建设完成,路面工程完成	是	开发区管委会	陈建军
189	王忠想	李建刚	改造南京路长江路至闽江路段	9月底	涉及南湖片区规划设计调整,开发区研究确定暂缓路面施工,目前已完成雨污水建设,待南湖片区整体规划调整后,根据规划再实施	暂缓实施	开发区管委会	陈建军
190	王忠想	李建刚	改造台湾东路海河路至丹阳东路段	9月底	暂时取消此道路工程	暂缓实施	开发区管委会	陈建军
191	王忠想	李建刚	改造尚德路黄河路至大学路段	9月底	雨污水管网建设已全部完成,路面沥青油面已铺设	是	高新区管委会	郭保存
192	王忠想	李建刚	改造延河路昆明路至水库西三路段	9月底	雨污水管网建设已全部完成,路面沥青油面已铺设	是	高新区管委会	郭保存
193	侯 婕	刘 芸	促进城乡深度融合发展	年底	根据年初制定的年度目标任务,各项工作正在积极开展。目前,全市已新建农村公路3595.1公里,清理垃圾79.4万吨,632个村庄开展了“森林村庄”创建	是	市委农工办	戴文涛
194	侯 婕	刘 芸	推进村庄绿化亮化美化,打造一批美丽乡村、美丽庭院、美丽田园	年底	一是积极开展市级美丽乡村示范片区建设。今年全市共启动建设市级示范片区21个,涉及110个村庄、10余万人。二是扎实开展省级美丽乡村创建。通过县区推荐、申报,最终确定马岭岗镇刘洼村等11个县区的45个村庄,承担省级美丽乡村示范村创建任务,目前正在积极打造当中。对新打造55个省级美丽乡村(A类村庄)的目标任务也已分解到县区,落实到具体村庄,具体项目都已开始建设	是	市委农工办 市住建局 市林业局	戴文涛 姜守民 曹桂林
195	侯 婕	刘 芸	年内完成脱贫7.2万人	年底	全市共投入财政专项扶贫资金172016.51万元,整合涉农资金383251.36万元。累计发放小额扶贫贷款18409.08万元。已完成开工或竣工扶贫项目794个。建成扶贫车间3487个,安置贫困人口就业1.2万人。年初排查出住房困难的3523户建档立卡贫困户已全部改造到位。年内可完成脱贫7.2万人	是	市扶贫办	蔡维超
196	侯 婕	刘 芸	加快村台和外迁社区建设,建成村台18个	年底	黄滩区工程2个试点村台已进行2次地质勘探,社区设计方案已基本确定;一期16个村台有13个封顶完毕,完成村台总土方量的98%;二期10个村台清障工作基本完成,完成总工程量的90%,其中有7个村台开始吹沙;启动建设外迁社区6个,鄄城县建设4座村台,东明县8座村台,其中有2个村台已经立项完毕,其余4个村台正在准备相关材料	是	市扶贫办	蔡维超
197	侯 婕	刘 芸	严格落实“河长制”	年底	制定出台《菏泽市全面推行河长制工作方案》《菏泽市在湖泊实施湖长制工作方案》,建立完善河长、湖长体系,组织开展河湖长制巡河,做好河湖管理保护工作,组织编制“一河一策”“一湖一策”,并印发执行;定期排查通报河湖问题,全面做好问题整改工作。河湖划界方案经市政府批准后组织实施	是	市水利局	王尊亮